

о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории села Бычиха сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района

г. Хабаровск

01.09.2023

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», пунктом 12 концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории села Бычиха сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 16.09.2021 (далее – Соглашение) в целях надлежащего исполнения условий Соглашения, проведена проверка исполнения концессионером обязательств по реконструкции, (модернизации), эксплуатации объектов Соглашения.

Проверка проводилась комиссией в следующем составе:

Фесик Г.М. – председатель Комитета по обеспечению жизнедеятельности населения администрации Хабаровского муниципального района;

Пащенко М.В. – старший инспектор отдела по контролю за эксплуатацией систем ЖКХ Комитета по обеспечению жизнедеятельности населения администрации Хабаровского муниципального района;

Чупрасов Д.С. – главный специалист отдела по контролю за эксплуатацией систем ЖКХ Комитета по обеспечению жизнедеятельности населения администрации Хабаровского муниципального района.

Концессионер: ООО «ЭНКИ ДВ».

Цель проверки: Контроль за соблюдением концессионером условий заключенного Соглашения, в части обязательств по реконструкции (модернизации) имущества, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, использованию (эксплуатации) объектов Соглашения в соответствии с целями, установленными Соглашением.

Проверяемый период: 2023 год.

Сведения о запланированных мероприятиях:

- замена трубопровода тепловой сети с устройством теплоизоляции из пенополиуретановой скорлупы на участке от ТК2 до т.2;
- замена трубопровода тепловой сети с устройством теплоизоляции из пенополиуретановой скорлупы на участке от первого компенсатора до ул. Центральная.

По результатам контроля установлено следующее:

1. Реконструкция (модернизация) объектов проведена с соблюдением объемов и сроков, установленных Соглашением.
2. Объекты эксплуатируются в целях и порядке, установленных Соглашением.
3. Деятельность, предусмотренная Соглашением, не прекращается и не приостанавливается.
4. Имущество поддерживается в исправном состоянии.

Заключение:

1. Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав объекта Соглашения используется (эксплуатируется) в соответствии с целями установленными Соглашением.

2. Перечень мероприятий выполненный концессионером в 2023 году соответствует заданию, предусмотренному Приложением № 3кс к Соглашению.

С актом контроля ознакомлен(а): Шитиков С.Е.
(ФИО лица, участвующего в контроле со стороны Концессионера, подпись, печать)



Члены комиссии:

[Подпись]
(подпись)

Г.М. Фесик
(расшифровка подписи)

[Подпись]
(подпись)

М.В. Пащенко
(расшифровка подписи)

[Подпись]
(подпись)

Д.С. Чупрасов
(расшифровка подписи)

АКТ № 8/4

о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории поселка Кукан Куканского сельского поселения Хабаровского муниципального района

г. Хабаровск

06.09.2023

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», пунктом 12 концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории поселка Кукан Куканского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 21.09.2022 (далее – Соглашение) в целях надлежащего исполнения условий Соглашения, проведена проверка исполнения концессионером обязательств по реконструкции, (модернизации), эксплуатации объектов Соглашения.

Проверка проводилась комиссией в следующем составе:

Фесик Г.М. – председатель Комитета по обеспечению жизнедеятельности населения администрации Хабаровского муниципального района;

Пащенко М.В. – старший инспектор отдела по контролю за эксплуатацией систем ЖКХ Комитета по обеспечению жизнедеятельности населения администрации Хабаровского муниципального района;

Чупрасов Д.С. – главный специалист отдела по контролю за эксплуатацией систем ЖКХ Комитета по обеспечению жизнедеятельности населения администрации Хабаровского муниципального района.

Концессионер: ООО «ЭНКИ ДВ».

Цель проверки: Контроль за соблюдением концессионером условий заключенного Соглашения, в части обязательств по реконструкции (модернизации) имущества, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, использованию (эксплуатации) объектов Соглашения в соответствии с целями, установленными Соглашением.

Проверяемый период: 2023 год.

Сведения о запланированных мероприятиях:

- реконструкция тепловых сетей (1-ый этап) – участок от котельной до здания школы.

По результатам контроля установлено следующее:

1. Реконструкция (модернизация) объекта проведена с соблюдением объемов и сроков, установленных Соглашением.

2. Объекты эксплуатируются в целях и порядке, установленных Соглашением.

3. Деятельность, предусмотренная Соглашением, не прекращается и не приостанавливается.

4. Имущество поддерживается в исправном состоянии.

Заключение:

1. Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав объекта Соглашения используется (эксплуатируется) в соответствии с целями уста-


новленными Соглашением.

2. Перечень мероприятий выполненный концессионером в 2023 году соответствует заданию, предусмотренному Приложением № 3кс к Соглашению.

С актом контроля ознакомлен(а): Шитиков
(ФИО лица, участвующего в контроле со стороны Концессионера, подпись, печать)



Члены комиссии:

 (подпись)	<u>Г.М. Фесик</u> (расшифровка подписи)
 (подпись)	<u>М.В. Пашенко</u> (расшифровка подписи)
 (подпись)	<u>Д.С. Чупрасов</u> (расшифровка подписи)