

АКТ № 8/14

о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории села Гаровка-2 Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района

г. Хабаровск

20.12.2023

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», пунктом 12 концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории села Гаровка-2 Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 04.10.2021 (далее – Соглашение) в целях надлежащего исполнения условий Соглашения, проведена проверка исполнения концессионером обязательств по реконструкции, (модернизации), эксплуатации объектов Соглашения.

Проверка проводилась комиссией в следующем составе:

Фесик Г.М. – председатель Комитета по обеспечению жизнедеятельности населения администрации Хабаровского муниципального района;

Пащенко М.В. – старший инспектор отдела по контролю за эксплуатацией систем ЖКХ Комитета по обеспечению жизнедеятельности населения администрации Хабаровского муниципального района;

Чупрасов Д.С. – главный специалист отдела по контролю за эксплуатацией систем ЖКХ Комитета по обеспечению жизнедеятельности населения администрации Хабаровского муниципального района.

Концессионер: ООО «АмурТермоЭнерго».

Цель проверки: Контроль за соблюдением концессионером условий заключенного Соглашения, в части обязательств по реконструкции (модернизации) имущества, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, использованию (эксплуатации) объектов Соглашения в соответствии с целями, установленными Соглашением.

Проверяемый период: 2023 год.

Сведения о запланированных мероприятиях:

- строительно-монтажные работы по созданию блочно-модульной котельной «Терморобот», установленной мощностью 4,2 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию.

По результатам контроля установлено следующее:

1. Реконструкция (модернизация) объекта проведена с соблюдением объемов и сроков, установленных Соглашением.

2. Объекты эксплуатируются в целях и порядке, установленных Соглашением.

3. Деятельность, предусмотренная Соглашением, не прекращается и не приостанавливается.

4. Имущество поддерживается в исправном состоянии.


Заключение:

1. Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав объекта

Соглашения используется (эксплуатируется) в соответствии с целями установленными Соглашением.

2. Перечень мероприятий выполненный концессионером в 2023 году соответствует заданию, предусмотренному в Приложении № 3кс к Соглашению.

С актом контроля ознакомлен(а): Изотов А.А.
(ФИО лица, участвующего в контроле со стороны Концессионера, подпись, печать)




Члены комиссии:


(подпись)

Г.М. Фесик
(расшифровка подписи)


(подпись)

М.В. Пашенко
(расшифровка подписи)


(подпись)

Д.С. Чупрасов
(расшифровка подписи)